



REFERAT

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 3 **Møte nr.:** 23

Møtested: Rådhuset, Båtsfjord

Møtedato: 28.02.2024 **Referat dato:** 29.02.2024

Referent: Richard Flate

Neste møte: 21.03.24 kl 14.00

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Øyvind Hauken	ØH	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	X
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Rådmann – leder av gruppen	X
Tom Børje Eriksen	TBE	Linken Næringshage	Prosjektkoordinator	X
Inna Kristiansen	IK	Båtsfjord kommune	Representerer de ansatte	
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Kommunalleder MUNT	X
Christina Svendsen	CS	Båtsfjord kommune	Kommunalleder Kultur og Oppvekst	X(delvis)
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Oppdragsleder	



Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
0.00	Kommentarer forrige referat Ingen mottatte kommentarer.	INFO	
0.01	Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport <u>Status</u> ✓ Månedsrapport gjennomgått i møtet.		
Nye saker			
23.01	Beslutning om bruk av styringsgruppens reserve til å håndtere lønns og prisstigning Som gjengitt i månedsrapport, så er den totale lønns og prisstignings kostnaden på <u>kr 6 715 442</u> eks mva over budsjett for LPS. Vedtak: Det besluttes at resterende reserve fra styringsgruppen på <u>kr 4 829 534</u> brukes til å håndtere deler av lønns og prisstignings budsjettet. Resterende differanse på <u>kr 1 885 908,-</u> kommer fra øvrige budsjettjusteringer og prosjektleders reserve. Rapporteres på neste styringsgruppemøte.		
23.02	Beslutning om tilleggsutstyr AV- til LOSA LOSA ønsker et oppgradert AV-utstyr enn det som er montert opp på oppvekstsenteret. En budsjettpris på dette er i størrelsesorden 40 000,- pr klasserom. Prosjektleder ønsket styringsgruppens tilbakemelding på om dette er noe som skal bekostes av prosjektet. Beslutningen i møtet var at kommunen skal sørge for tilstrekkelig AV-utstyr på klasserommene i henhold til leieavtale mellom kommunen og LOSA. En midlertidig løsning er at det eksisterende utstyret monteres på oppvekstsenteret, og det planlegges å supplere og skiftes ut med nytt utstyr i løpet av året. Saken er avklart, og prosjektleder går til en anskaffelse av spesifisert utstyr fra leietaker.		
23.03	Beslutning om tilleggsutstyr til naturfagssal Det er ytret ønske fra faglærere om å ettermontere utstyr til naturfagssal. Prosjektleder ønsker styringsgruppens tilbakemelding på om dette er noe som skal bekostes av prosjektet. Kommunen skal dekke det lovpålagte kravet til undervisning. Det gjøres en avsjekk mot gjeldene regelverk.		



23.04 Åpningsdag for Melkarn Oppvekstsenter

Styringsgruppen ønsker at alle arealer skal tas over og tas i bruk. Slik saken er nå er ikke kultursalen helt ferdigstilt, og biblioteket har åpning i starten av mars. Det estimeres at hele mars måned vil gå til innflytting og opplæring for full ibrukstagelse.

Åpningsdag for oppvekstsenteret er planlagt i april 2024.

Det må i denne forbindelse settes ned en arrangementkomite for å planlegge denne åpningsdagen.

23.05 Høyde på plaskebasseng

Plaskebassenget er ikke idriftsatt på grunn av utbedring av rennefliser. Estimert ferdigstilt uke 10. Det stilles spørsmål til høyden fra gulv opp til overløp med hensyn til gjeldende krav. Prosjektleder avklarer dette med arkitekt.

23.06 Trafikkmønster rundt skolen

Trafikkmønsteret med henting og bringing har fungert greit etter plan, men har fortsatt forbedringspotensialer. Det arbeides med rutiner for bringing og henting fra skolens side. Et tiltak som har vært identifisert som et problemområde er fartsgrense langs fylkesveien. Gjeldene fartsgrense er 50 km/t.

Kommunen vil henvende seg til fylkeskommunen for en anmodning om redusert fartsgrense ned til 30 km/t nedenfor for skolen langs Skolegata.

21.XX Andre saker

-

Månedssrapport

Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester

Januar 2024




Foto: Richard Flate / November 2023

Kuttdato økonomi: 31.01.2024

Dato: 15.02.2024

Espen Suhr
Oppdragsleder

Richard Flate
Prosjektleder



Prosjekt:	Båtsfjord skole -Samlokalisering av kommunale tjenester
Rapport:	Måned rapport
Periode:	Januar 2024

Innhold

1. Sammendrag	3
2. Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status	4
3. Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak	4
4. Økonomi	4
4.1 Økonomi hovedprosjekt	4
4.1.1 Kommentarer til endringsmeldinger	4
5. Usikkerheter for prosjektet	5
6. HMS, kvalitetssikring og avvik	5
6.1 Helse miljø og sikkerhet	5
6.2 Kvalitet	6
6.3 Avvik	6
7. Fremdrift	6
7.1 Avtalt fremdrift og milepæler for utførelsesfasen skole	6
7.2 Viktige møter/prosesser kommende to måneder	6
7.3 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder	7
Vedlegg:	7



1. Sammendrag

I løpet av januar har administrasjon, mellom og ungdomstrinnet og samordnet hjelpetjenester flyttet inn i bygget. Bygget har startet driftsfasen, og prøvedriften har startet opp. Innflyttingen har gått forholdsvis greit, og jeg vil berømme skolen og de ansatte for en rask innflytting og igangsetting av undervisning.

Fra entreprenørs side har det vært lav bemanning, da produksjon er i all hovedsak avsluttet, og det pågår utbedringer av feil og mangler. Bemanning vil ta seg opp i februar og de kommende månedene.

Her er en oppsummering av viktige hendelser i løpet av januar:

Tekniske installasjoner:

Innregulering av tekniske anlegg, utbedringer av feilmeldinger og finjustering av ventilasjons og varmeanlegg.

Innflytting:

Praktiske oppgaver for overflytting pågår, med delvis tømning av lokaler. Skolen har hovedsakelig gjennomført innflytting.

Opplæring av driftspersonell:

Opplæring av driftspersonell ble gjennomført i løpet av desember, men det er fortsatt behov for kontinuerlig å ta oppfølgende opplæring i de kommende månedene..

Feil og reklamasjoner:

Pågående retting av feil og mangler identifisert fra ferdigbefaring, samt øvrige utbedringer. Reklamasjonssaker meldes kontinuerlig inn, og byggherre og entreprenør har utarbeidet et system for oppfølging i driftsfasen.

Gjenstår gjennomgang av FDV, som vil bli implementert i kommunens nye FDV-system.

Låser og beslag: Programmering

Låser og beslag er nå fullstendig installert.

Programmering har vist seg å være utfordrende under oppstarten, mhp adgangssoner, nøkkelbrikkeutdeling. Dette har i løpet av januar kommet seg delvis i orden. Det planlegges videre opplæring. Det er meldt om en del feil på dører, og låsleverandør utbedrer saker kontinuerlig.

Kultursalen:

Pågående sluttmontasje av sceneteknisk utstyr, og kultursalen er pr dags dato ikke overtatt av byggherre. Det ble kalt inn og gjennomført en opplæring og ferdigbefaring i januar. Overleveringen ble underkjent, da det gjenstår fortsatt sluttmontasje og sluttkontroll på det scenetekniske utstyret. Planlagt overtatt i februar.

Svømmebasseng:

Testing av svømmebassenget er fullført. Forsatt ikke i driftsatt plaskebassenget. Noen driftsproblemer har det vært, men bassenget har blitt tatt i bruk på svømmeundervisning og treninger.

Skilting:

Innvendig skilting var planlagt supplering i januar 2024. Denne har blitt forsinket, men er nå planlagt supplert i vinterferien.

Møblering:

Supplerende leveranser kommet i januar, fortsatt noen mangler noen steder.

AV-utstyr:

Ferdigbefaring og overtagelse gjennomført. Ferdigstilt ved starten av desember, med mindre utbedringer som gjenstår.

Gjennomsnittlig antall arbeidere på byggeplassen i denne perioden har vært over 3-5 personer.

Det har kommet inn én endringsmelding i løpet av denne perioden.



2. Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status

Tema	Status
Forvaltning, drift og vedlikehold	Kontroll av FDV og implementering i FDV system gjenstår.
Tømming av ungdomsskolen	Ta ut inventar av verdi for kommunen, øvrige kommunale bygg, og gi bort dag på skolen. Fri tømming planlagt i start av februar 2024.

3. Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak

Problemstilling	Status	Tiltak/Aktivitet
Økt lønns og prisstigning i kontrakt	Pågår	Omdisponere usikkerhetsreserver

4. Økonomi

4.1 Økonomi hovedprosjekt

Kommunestyrets vedtak av 24.6.2021 og 28.06.2022 for investeringsbeslutning:
Prosjektet skal realiseres innenfor det angitte investeringsbeslutningen på 328 000 000,- eks mva.
Det er en økonomisk usikkerhet spesielt når det gjelder rivning resterende Båtsfjord skole.

Prognosen for endringskostnadene for totalentreprise og gjenstående margin og reserver er vist under:

	Opprinnelig	Status pr januar 2024
Totalentreprise kontrakt	kr 257 460 238	
Endringsmeldinger godkjente		kr 10 392 875
Kommende endringsmeldinger antatt		kr 3 174 792
Reserver og marginer (PL-reserve)	kr 11 000 000	kr 1 400 977
Styringsgruppens reserve	kr 7 940 000	kr 4 829 534

HNAS har totalt sendt 67 endringsmeldinger når rapport skrives. Henviser til vedlegg 2 for detaljer.

4.1.1 Kommentarer til endringsmeldinger

Kommentarer og status til endringsmeldinger (godkjente/avviste endringsmeldinger tas bort ved neste rapport)

E59 Kunst og skiltprosjekt: 210 000,- eks mva (antatt)

Arkitektenes deltagelse i kunstprosjektet og utarbeidelse av skilt og piktogrammer.

Status: Til behandling entreprenør

E61 Glass i utstillingshyller og E63 Bistand kunstprosjekt: Totalt 61 842,- eks mva (faktisk)

Kostnadene dekkes av kunstprosjektet, og ikke ført til sum i endringslisten.

Status: godkjent

E64 Rømningsplaner: 18 018,- eks mva (faktisk)

Leveranse og montasje av rømningsplaner



Status: Til behandling entreprenør

E65 Tilkobling utvendig skilt: 6 797,- eks mva (faktisk)

Plassering av utvendig skilt ble i desember endret.

Status: Godkjent

E66 Fratrekk HDMI-kontakt: -48 859,- eks mva (faktisk)

Avtalt av vi tok ut leveransen HDMI føringsveier i undervisningsrom.

Status: Godkjent

E71: Ekstra datakontakt: 3 545,- eks mva (faktisk)

Ekstra datakontakt til helsenett hos resepsjonsfunksjon.

Status: Godkjent

Punkt 2 Byggherre initiert Opsjoner utomhus: 500 000,- (antatt)

Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Beløp er satt av for reserver til utomhus ved avslutningen av prosjektet. Vil avklares på et senere tidspunkt.

Status: Antatt av prosjektleder

Punk 3 Byggherre initiert. Budsjett over fast inventar 600 000,- (antatt)

Kostnadene er prosjektleders antatte kostnad og ikke en varslet endring. Det er ventet at kostnader for fast inventar budsjettet vil overstige avtalt budsjett.

Status: Antatt av prosjektleder

Se vedlegg 1 og 2 for detaljert oppsett på prosjektøkonomi.

5. Usikkerheter for prosjektet

Usikkerhet	Tiltak/status
Overflytting av elever og ansatte til nytt skolebygg	Ny riggplan fra desember 2023. Ved overgang til nytt bygg vil byggegjerder flyttes, og omgi eksisterende ungdomsskole.
Spesial avfall og forurensede masser	Håndtering av overskuddsmasser som ikke er rene. Spesialavfall gjelder spesielt kunstgress og rivningsmasser.
Rivning resterende Båtsfjord skole	Selv om riveprosjektet er på budsjett, så er det høy sannsynlighet for at rivningen vil medføre større tilleggs kostnader.

6. HMS, kvalitetssikring og avvik

6.1 Helse miljø og sikkerhet

Kort oppsummert:

- SJA: Det er per d.d. utført 25 sikker jobb analyser (SJA).



- RUH: Det er per d.d. registrert 211 stk uønsket hendelser (RUH) på byggeplass. 0 nye i januar
- Gjennomført 0 vernerunder i perioden.

SHA-plan og HMS plan vil bli oppdatert med hensyn på riving og ferdigstilling utomhus.

Videre HMS på rivingen og øvrig utomhus vil bli fulgt opp i kommende månedsrapporter.

6.2 Kvalitet

Totalentreprenørens system for kvalitetssikring blir fulgt opp løpende gjennom hele byggeprosessen. Totalentreprenøren har opprettet en overordnet kontrollplan med underliggende kontrollplaner/sjekkliste for alle fag.

6.3 Avvik

Rapportering av avvik i forhold til inngått kontrakt vil følge system som er omforent mellom byggherre og HNAS. WSP vurderer om avvik har et omfang som gjør at de må behandles i styringsgruppen. I hovedsak vil det gjelde avvik vedr. kostnader og fremdrift, samt vesentlige avvik i teknisk kvalitet eller helse, miljø eller sikkerhet.

Det er registrert 2 nye avvik i perioden.

Nr. ↓	Tittel	Kategori	Konsekvens	Hendelsesdato	Initiert av	Frist	Forlag til korrektive tiltak	Lagt inn av
12	Kunstgress på avveie og i snødeponi	HMS (S...	Kvalitet	31.01.2024	Byggherre	01.03.2024		Richard Flate
11	Lekkasjer inn i bygget	Kvalitet	Kostnad, K...	15.01.2024	Byggherre	29.03.2024		Richard Flate

7. Fremdrift

7.1 Avtalt fremdrift og milepæler for utførelsesfasen skole

Følgende milepæler er stadfestet gjennom investeringsvedtak og i totalentrepriskontrakt med HNAS.

Fremdrift

Aktivitet	Tidspunkt tentativt
Oppstart gjennomføringsfase	30.08.2021
Teknisk ferdig bygg/oppstart avslutningsfase	28.09.2023
Overtagelse skole og utomhus og trafikale arealer	20.12.2023
Oppstart prøvedrift	20.12.2023
Oppstart ny skole	Januar 2024
Rivning resterende skole	Januar 2024
Overtagelse utomhus resterende	01.08.2024
Slutt prøvedrift	20.12.2024

7.2 Viktige møter/prosesser kommende to måneder



- Innflyttingsprosess
- Oppstart riving ungdomsskole

7.3 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder

-

Vedlegg:

1. Økonomisk oversikt
2. Endringslogg totalentreprise

Prosjektoversikt

Periode: jan 2024
 Sortering: Prosjektnummer

Prosjekt	PNS	PNS Navn	TOTAL			
			1 Godkjent budsjett	2 Prognose	3 = 1 - 2 Differanse Godkjent budsjett-Prognose	13 Fakturert Akkumulert
Sum valgte prosjekter	8119	Båtsfjord Skole 2021-24	342 104 293	343 144 613	-1 040 320	303 439 760
		Oppvekstsenter Båtsfjord	342 104 293	343 144 613	-1 040 320	303 439 760
		00 Tidlig fase, skisse og forprosjekt	14 104 055	14 104 055	0	14 104 054
		01-07 Entreprenørkostnad	257 460 238	271 056 945	-13 596 707	245 341 548
		08 Generelle kostnader	10 000 000	12 642 016	-2 642 016	11 799 545
	81	Prosjektledelse inkl reisekost	8 000 000	9 600 000	-1 600 000	8 918 985
	82	Reisekostnader	600 000	0	600 000	0
	83	Brukermøter - markeringer	200 000	40 000	160 000	7 094
	84	Uavhengig kontroll PRO og UTF	500 000	273 114	226 886	273 114
	85	Andre rådgiverkostnader	600 000	1 029 875	-429 875	1 001 325
	86	Søknader, gebyrer mm . byggesak	100 000	199 027	-99 027	199 027
	87	Lønnskostnader kommune	0	1 500 000	-1 500 000	1 400 000
		09 Spesielle kostnader	20 600 000	16 464 588	4 135 412	7 023 130
	091	Inventar og utstyr	11 000 000	7 912 925	3 087 075	5 219 425
	092	Riving Ungdomsskole	6 600 000	6 000 000	600 000	14 108
	093	Kunstnerisk utsmykking	1 500 000	1 500 000	0	776 227
	094	Andre spesielle kostnader	1 500 000	1 051 663	448 337	1 013 371
		11 Forventet tillegg / PL reserve	11 000 000	1 161 567	9 838 433	0
		13 LPS	21 000 000	27 715 442	-6 715 442	25 171 482
		14 Usikkerhetsavsetning BH margin	7 940 000	0	7 940 000	0

Endringslogg

8119 - Båtsfjord Skole 2021-24

Kontrakt: Totalentreprise Harald Nilsen AS
Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta
Kontraksstandard: NS 8407
Periode: Januar 2024

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

Disp. nr.	Beskrivelse	Status	Registrert	Beløp	Fakturert akkumulert	Gjenstående
1	Byggherreinitiert Utomhus	Antatt	14.01.2022	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Økt fast inventar kostnad	Antatt	27.09.2023	600 000,00	0,00	600 000,00
3	Byggherreinitiert Skiltmontasje	Antatt	15.11.2023	350 000,00	0,00	350 000,00
E01	Prøvetaking asbest	Ferdigstilt	30.08.2021	86 250,00	86 250,00	0,00
E02	Fjerning løseøre	Ferdigstilt	30.08.2021	23 242,00	23 242,00	0,00
E03	Sanering asbest	Ferdigstilt	30.08.2021	1 174 961,00	1 174 961,00	0,00
E04	Prøvetaking - Lim under keramiske fliser	Ferdigstilt	23.09.2021	5 750,00	5 750,00	0,00
E05	Ukjente rom i kjeller	Ferdigstilt	23.09.2021	75 000,00	75 000,00	0,00
E06	Forurensede masser	Ferdigstilt	23.09.2021	137 025,00	137 025,00	0,00
E07	Impregnerte materialer	Ferdigstilt	23.09.2021	41 849,00	41 849,00	0,00
E08	Fast LPS	Ferdigstilt	07.10.2021	0,00	0,00	0,00
E09	Nedgravde kummer	Ferdigstilt	07.10.2021	0,00	0,00	0,00
E10	Endret planløsning garderober sone A	Ferdigstilt	07.10.2021	175 433,00	175 433,00	0,00
E11	Kapasitetstest kommunalt ledningsnett	Ferdigstilt	01.11.2021	53 355,00	53 355,00	0,00
E12	Betongkonstruksjon i byggegrop	Ferdigstilt	01.11.2021	342 544,00	342 544,00	0,00
E13	Befaring Ydalir	Ferdigstilt	01.11.2021	14 549,00	14 549,00	0,00
E14	Drikkevannsfontene	Ferdigstilt	12.11.2021	0,00	0,00	0,00
E15	Endrede planløsninger og utstyrs plassering sone B	Ferdigstilt	04.01.2022	70 342,00	70 342,00	0,00
E16	Vaskerenger	Ferdigstilt	04.01.2022	-6 967,00	-6 967,00	0,00
E17	Interiørarkitekt	Ferdigstilt	04.02.2022	308 997,00	308 997,00	0,00
E18	Strålepaneler i tak volleyballhall	Ferdigstilt	11.02.2022	0,00	0,00	0,00
E19	Føring av radonrør over tak	Ferdigstilt	09.03.2022	180 702,00	180 702,00	0,00
E20	Endring av adgangskontrollsystem til SALTO SPACE	Ferdigstilt	11.02.2022	35 871,00	35 871,00	0,00
E21	Nøkkelfri skole	Ferdigstilt	11.02.2022	374 951,00	374 951,00	0,00
E22	Fortau langs Skolegata	Ferdigstilt	03.03.2022	569 208,00	569 208,00	0,00
E23	Omprosjektering VA	Ferdigstilt	16.03.2022	69 300,00	69 300,00	0,00
E24	Oppfølging miljøundersøkelser	Ferdigstilt	21.03.2022	26 620,00	26 620,00	0,00
E25	Belysning i skolens hjerte	Ferdigstilt	21.03.2022	56 930,00	56 930,00	0,00
E26	Geoteknisk vurdering FOMA-tomta	Ferdigstilt	21.03.2022	0,00	0,00	0,00
E27	Endret planløsning lokaler for barnevern/helse	Ferdigstilt	06.04.2022	196 462,00	196 462,00	0,00
E28	Dali styring utelys utgår	Ferdigstilt	04.04.2022	-48 076,00	-48 076,00	0,00
E29	Lys under gangbro	Ferdigstilt	12.05.2022	28 650,00	28 650,00	0,00
E30	Lyskaster i akebakke	Faktisk	12.05.2022	15 515,00	0,00	15 515,00
E31	Dusj utenfor badstue	Ferdigstilt	03.05.2022	46 965,00	46 965,00	0,00
E32	Vannpost i utebod	Ferdigstilt	20.06.2022	91 006,00	91 006,00	0,00
E33	Belysning på vegger med kunst	Ferdigstilt	20.06.2022	32 458,00	32 458,00	0,00
E34	Ny vegg, vindu og dør ved møteplass 2.066	Faktisk	20.06.2022	58 637,00	58 637,00	0,00
E35	Ny vegg og dør garderobe 5-7	Ferdigstilt	20.06.2022	49 476,00	49 476,00	0,00
E36	Ny drengskum FV891 Skolegata	Ferdigstilt	16.08.2022	0,00	0,00	0,00
E37	Utvidelse øvingsrom 1.096	Ferdigstilt	15.08.2022	47 260,00	47 260,00	0,00
E38	Sceneteknikk	Faktisk	03.05.2022	4 656 790,00	0,00	4 656 790,00

Endringslogg

8119 - Båtsfjord Skole 2021-24

Kontrakt: Totalentreprise Harald Nilsen AS
Leverandør: Entreprenør Harald Nilsen AS (999) - Alta
Kontraksstandard: NS 8407
Periode: Januar 2024

Alle beløp i hele kroner og eks. MVA/avgift

Disp. nr.	Beskrivelse	Status	Registrert	Beløp	Fakturert akkumulert	Gjenstående
E39	Dispensasjonssøknad/regulering	Ferdigstilt	14.10.2022	268 225,00	268 225,00	0,00
E40	Kunstgress	Antatt	20.06.2022	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
E41	Betongprøver	Ferdigstilt	31.10.2022	33 190,00	33 190,00	0,00
E42	Mørklegging av kultursal	Ferdigstilt	31.10.2022	17 170,00	17 170,00	0,00
E43	Formicaplater bak vaskerenser	Ferdigstilt	22.11.2022	25 000,00	25 000,00	0,00
E44	Rom under amfitrapp	Ferdigstilt	12.12.2022	45 463,00	45 463,00	0,00
E45	Strøm og data til infoskjerm bibliotek	Ferdigstilt	12.12.2022	4 018,00	4 018,00	0,00
E46	Lås og beslag på skyvedør skolekjøkken	Ferdigstilt	22.12.2022	3 090,00	3 090,00	0,00
E47	Lakking av kombihatt	Ferdigstilt	04.01.2023	16 826,00	16 826,00	0,00
E48	Reguleringsplan - Bistand fra Rambøll	Ferdigstilt	01.02.2023	11 990,00	11 990,00	0,00
E49	Reguleringsplan - Bistand fra RIG	Ferdigstilt	28.02.2023	22 082,00	22 082,00	0,00
E50	Flytting av bod - Omprosjektering Lark	Ferdigstilt	19.03.2023	13 860,00	13 860,00	0,00
E51	Mønsåsmarkering	Ferdigstilt	04.05.2023	30 500,00	30 500,00	0,00
E52	Kantstein	Ferdigstilt	21.06.2023	133 801,00	133 801,00	0,00
E53	Sportshallport	Ferdigstilt	21.06.2023	29 407,00	29 407,00	0,00
E54	Fortau opp Gamle Kirkegårdsveg	Ferdigstilt	21.06.2023	503 100,00	503 100,00	0,00
E55	Montering av garnityr	Faktisk	21.06.2023	29 575,00	0,00	29 575,00
E56	Kinomaskin	Faktisk	31.07.2023	138 848,00	0,00	138 848,00
E57	Energimerking av bygg	Antatt	31.07.2023	12 000,00	0,00	12 000,00
E58	Tildekking avtrekkskanaler	Faktisk	08.09.2023	36 504,75	0,00	36 504,75
E59	Kunst og skiltprosjekt	Antatt	12.09.2023	210 000,00	0,00	210 000,00
E60	UPS til underfordelinger dataskap	Antatt	04.12.2023	123 291,00	0,00	123 291,00
E61	Glass i utstillingshyller	Antatt	06.02.2024	0,00	0,00	0,00
E62	Trekkerør i brannskille	Faktisk	13.12.2023	39 170,00	0,00	39 170,00
E63	Bistand kunstprosjekt	Antatt	06.02.2024	0,00	0,00	0,00
E64	Rømningsplaner	Antatt	15.02.2024	18 018,00	0,00	18 018,00
E65	Tilkobling utvendig skilt	Antatt	24.01.2024	6 797,00	0,00	6 797,00
E66	Fratrekk HDMI-kontakt	Antatt	24.01.2024	-48 859,00	0,00	-48 859,00
E71	Ekstra datakontakt	Antatt	15.02.2024	3 545,00	0,00	3 545,00
Totalsum				13 567 666,75	5 476 472,00	8 091 194,75