

## Møtereferat fra SG for "En skole – En barnehage".

**Tid/sted:** kl.10.00 tirsdag 19.september på Båtsfjord kommunes møterom.  
**Til stede:** Geir Knutsen (ordfører), Trond Henriksen (rådmann), Børre Steinar Børresen (rektor Båtsfjord skole), Britt M Hansen (virksomhetsleder Nordskogen barnehage), Atle Larsen (HTV Utdanningsforbundet), Arild Hammeren (teknisk sjef) og Ronny Isaksen (prosessleder Linken Næringshage).

Ellers møtte Åge Alexandersen fra WSP.

Konsulentselskapet WSP er innleid i datainnsamlingsfase rettet mot brukere og skoleeier. Prosjektleder Åge Alexandersen hadde dagens regi på agenda. Prosessen baserer seg på en samspillsentreprise. Se vedlagte presentasjon som følger agenda under i tillegg til prosjektplan.

### AGENDA

1. Orientering om utførte og pågående prosesser gjennom WSP:
  - a. Tilstandsanalyser på eksisterende bygg
  - b. Behovsanalyser
    1. Kapasiteter
    2. Funksjoner
      1. Flerbruk og sambruk
    3. Arealbehov
  - c. Teknisk program kommer i oktober
2. Gjennomgang av prosjektplan
  - a. *Overordnet struktur for prosjektgjennomføring*
    1. Hvorfor fokus på prosjektoppstart (se presentasjon)  
Vedlegger også prosjektplan.
  - b. *Faseinndeling og beslutningspunkter*
    1. Se presentasjon – viktig å følge beslutningspunkter.
  - c. *Organisering* – ønsker innspill på revidering av organisasjonsplan.
  - d. *Framdrift* – dette er et viktig punkt. Framdriftsplanen bør være realistisk. Etter prosessen som det legges opp til i dag klarer vi ikke bli ferdig med å åpne en ny skole til skolestart i 2019. Hovedgrunnen til dette er at forprosjektet må utføres i skoleferien som ikke vil være gunstig ift. medvirkning fra aktører. WSP mener at dette en ikke bør framskynde noe da dette kan svekke kvaliteten i prosjektet. Prosessen som den er lagt opp er "tight" i seg selv. Poenget er at vi må ta høyde for "worst case". Vi bør sjekke ut hvordan vi kan drifte skole i byggeperioden mest med tanke på lokaliteter. Før vi har et styringsdokument på plass skal ikke endringer i opprinnelig plan viderefremmes. Leder av styringsgruppen skal kommunisere alt av informasjon, endringer etc. i prosjektet.  
*Prosjektøkonomi* – Bruker en såkalt "trinnsvis kalkulasjon" – se presentasjon. Fokus må være å kontrollere usikkerhetene i prosjektet (reserver, marginer). På denne måten tallfester vi usikkerhetene i prosjektet. Framdriftsplanen må også oppfattes som et arbeidsutkast og må bearbeides videre, blant annet med tanke på prosesser knyttet til etablering av midlertidige skolearealer i byggefasen

3. Målformulering og måldefinering

- a. Begrepsavklaringer – se presentasjon.
- b. MERK at målprosessen ikke er ferdigstilt, men kun startet og må bearbeides i neste møte.

4. Eventuelt

Ingen saker behandlet under eventuelt.

Møte hevet 11.30

Ronny Isaksen, referent.

Vedlegg:

- Møtepresentasjon
- Prosessbeskrivelse
- Hovedframdriftsplan