

Møtereferat fra i SG for "En skole – En barnehage".

Tid/sted: kl.08.00 tirsdag 10.oktober på Båtsfjord kommunes møterom.

Til stede: Geir Knutsen (ordfører), Trond Henriksen (rådmann), Britt M Hansen (virksomhetsleder Nordskogen barnehage), Atle Larsen (HTV Utdanningsforbundet), Arild Hammeren (teknisk sjef) og Ronny Isaksen (prosessleder Linken Næringshage).

Forfall: Børre Steinar Børresen

Ellers møtte: Ingvild Sehl (rektor Berlevåg skole) og Åge Alexandersen (prosjektleder WSP).

AGENDA

Sak 1 – Informasjon om byggeprosjektet av ny skole i Berlevåg v/Ingvild Sehl

- Vær nøye med ALLE beskrivelser og kvalitetssikre disse
- ALLE funksjoner MÅ være på plass FØR en starter byggeprosessen – eksempelvis uteområdet
- Kjør åpne prosesser og involver bredt med alle tiltenkte brukere, FAU og øvrige ressurspersoner
- Trafikksikkerhet – plan for vei, adkomst for vareleveranser, innganger for brukere, reguleringer av områder etc.
- Samkjøring med andre prosesser som pågår i kommunen – reguleringer, friluftsområder etc.

Se ellers vedlagte presentasjon.

Vedtak: orientering tas til etterretning.

Sak 2 – Informasjon om pågående prosesser ved Åge Alexandersen WSP

Tilstandsanalysen – denne er ikke ferdig. Foreløpige konklusjoner er at bygningsmessig status på Båtsfjord skole er dårlig. Unntak er "nyfløya" og bassengfasilitetene.

For Nordskogen skole og barnehage er det kun barnehagen som vurderes som funksjonell. Areal- og funksjonsprogrammet presenteres for brukerne 28. og 29.november.

Se ellers vedlagte presentasjon.

Vedtak: informasjon tas til etterretning.

Sak 3 – Mål, målformulering og vedtak av styringsdokument

Åge har bearbeidet innspillene som kom i forrige møte (se vedlagte målhierarki). Dette er oppbygd fra kommunemål via effektmål ned til resultatmål. Dette må presenteres til Formannskapet og eller til Kommunestyret. Dette viser at strukturen for prosjektet er på plass. Ledergruppa i kommunen må også få dette presentert.

Vedtak: målformuleringen vedtas som den ligger, og det gis samtidig mulighet til å presisere/revidere denne underveis ved behov.

Sak 4 – Interesseanalysen

I medio september ble det kjørt en bred interesseanalyse over en uke der WSP kjørte møter med "alle" bruker- og interessegrupper for totalprosjektet.

Intensjonen er bl.a. å identifisere "motstandere" av totalprosjektet. De tilbakemeldingene som er framkommet så langt er hva skjer med SKANSEN? Utfordringen blir å kommunisere hvilke fordeler som vil komme ved en flytting av disse funksjonene i et nytt og framtidsrettet bygg.

Informasjon om prosjektet må kommuniseres ut til Båtsfjordingen og utfordre disse på hva de mener:

- Pensjonistforeningen
- Lag og organisasjoner
- Næringsliv
- Kommunens ledergruppe
- Fagforeninger

Kommunikasjon rundt dette bør komme på flere flater – direkte møter med organisasjoner/lag/foreninger, kommunens hjemmeside, diverse Båtsfjordrelaterte FB-sider, lokal presse samt kommunens avisbilag. Møtoreferater legges ut på kommunens hjemmeside. WSP lager en plan på dette.

Vedtak: orientering og innspill enstemmig vedtatt.

Sak 5 – Eventuelt

Midlertidige skolelokaler – jobben med å framskaffe dette må startes nå. Rådmann får ansvar for å igangsette dette arbeidet.

Framtidig kapasitetsbehov i barnehagen – tall i forhold til dette må oversendes WSP for deres analyser. Britt undersøker dette og melder tilbake til WSP.

Tur til Kirkenes – opplegg rundt denne turen sendes ut i løpet av dagen. Linken sender ut info om dette.

Framtidig lederstruktur – hvilke tanker har Rådmann rundt dette? Skal det være en leder på skolen og en leder i barnehagen? Skal disse lyses ut? Slike prosesser må starte nå.

Det er startet en prosess tidligere i år der administrasjonen har startet med å se på lederstrukturen i hele kommunen. Her må lov og avtaleverk følges.

Pågående prosesser i skolene – mulighet til å trekke på kompetansen til Berlevåg kommune i vårt prosjekt.

Vedtak: innspillene under eventuelt tas til etterretning.

Neste møte onsdag 29.november kl.08.00 på kommunens møterom. Innkalling sendes via Outlook (kalenderoppfølging).

Møte hevet 10.15

Ronny Isaksen, referent.

Vedlegg:

- Presentasjon Berlevåg skole
- Presentasjon WSP
- Revidert prosjektplan