

Referat SG-møte skoleprosjektet

Tid/sted: mandag 18.12.17 kl.12.00 på kommunens møterom
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Arild Hammeren, Atle Larsen, Britt M Hansen og Ronny Isaksen.
Forfall: Børre Steinar Børresen
Ellers møtte: Åge Alexandersen WSP på SKYPE.

1. Gjennomgang hovedpunkter i konseptrapport

Skolen:

- Bibliotek på 125kvm – en liten økning siden forrige utkast (100 kvm).
- Kultur også redusert noe.
- På bakgrunn av en totalvurdering rives hele skolen med unntak av bassengfløya.
- Kino vil ligge i kultursalen med plass til 150 personer.
- Total areal for skolefunksjoner vil bli på 2400 kvm netto og 3300 kvm brutto.

Barnehagen:

- Med bakgrunn i en totalvurdering rives dagens Nordskogen skole
- Barnehagebygget må renoveres.
- Nybyggbehov på rundt 800 kvm.

Økonomi:

- Kostnadsestimat for skolen er på NOK 175.521.077,- eks.mva.
- Kostnadsestimat for barnehagen er på NOK 52.178.029,- eks.mva.
- Finansieringsmuligheter for skolen: låneopptak, spillemidler, mva-kompensasjon og salg av bygninger.
- Finansieringsmuligheter for barnehagen vil være låneopptak og mva-kompensasjon.

Synergier:

- Båtsfjord har hatt en negativ virksomhetsutvikling med tanke på effektiv drift i forhold til landsgjennomsnittet. Det vil være en mulighet for å drive mere effektivt med en ny skole. Kommuneadministrasjonen jobber for å frambringe tall som kan underbygge dette.
- Båtsfjord kommune bør starte prosessen med å se på framtidig organisering av skolen.

Gjennomføringsplan:

- Tidligere oppsatt framdriftsplan følges.
- Under forutsetning av at kommunestyret gir tillatelse starter WSP med å forberede grunnlag for en pre-kvalifisering.

Se ellers vedlagte presentasjon.

Neste møte i styringsgruppa avholdes i slutten av januar eller starten av februar 2018.

Møte hevet 13.30.

Ronny Isaksen, referent