

Referat SG-møte skoleprosjektet

Tid/sted: mandag 19.11.18 kl.08.00 på kommunens møterom

Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Atle Larsen, May Bente Eriksen, Arild Hammeren, Øyvind Hauken og Ronny Isaksen.

Forfall: Britt M Hansen.

Ellers møtte: Fra kl.09.00 på SKYPE - Åge Aleksandersen (WSP), Per Ivar Rasmussen og Ola Richardsen (begge PEAB).

1 – Samspillfasen

Torsdag 15.november vedtok kommunestyret å inngå kontrakt med PEAB på forprosjektering/samspillfase i skoleprosjektet. I forrige uke startet WSP med skoleutviklingsprosjektet og i den forbindelse ble også «nyskolen» diskutert. Etter en runde rundt bordet har medlemmene i styringsgruppe fått følgende innspill:

- Lærerne bekymret for at det blir for lite klasse- og grupperom.
- Små garderober og da spesielt i forbindelse med bassengfløyen. For lite med 15 kvm når eksempelvis disse skal brukes til fotballkamper etc.
- Samordnet hjelpetjeneste er skeptisk til samlokalisering – det er ikke besluttet noe formelt om barnevern skal samlokaliseres men det er en bestemt mening om at PPT og helsesøster skal samlokaliseres med skolen.
- Biblioteket er fremdeles skeptisk til samlokalisering med tanke på veggplass men vil jobbe for å tilpasse seg nye lokaliteter. Det vil være en mulighet for å bygge inn vinterhagen slik at disse kan brukes hele året. På denne måten vil også biblioteket få mere plass.
- Det er kommet et skriv til samspillfasen fra frivilligheten i Båtsfjord ved Frivillighetssentralen. Skrivet er distribuert til styringsgruppen og WSP pr.e-post.

2 – Intern organisering

Det er mange aktører i prosjektet som har forskjellige funksjoner. Derfor er det viktig at vi i samspillfasen vet hvem som skal gjøre hva. Det er PEAB som har ansvar for den overordnede prosessen med WSP og Båtsfjord kommune som operative pådrivere. Følgende har ansvar:

- Fra Båtsfjord kommune vil det være May Bente Eriksen og Øyvind Hauken som har ansvar for å kjøre prosessene med arbeidsgruppene i samarbeid med WSP.
- I WSP er det Beate Aske Løvteit og Lin Gloppen sammen som samarbeider med Båtsfjord kommune.
- PEAB har det overordnede ansvaret for oppsett av framdrifts- og møteplan.
- Første fellesmøte er satt til 19.desember. Informasjon om dette sendes ut i dag (19.november), og det forventes at de forskjellige arbeidsgruppene jobber hver for seg og sender inn sine innspill til May Bente Eriksen.

3 – Info fra PEAB (fra kl.09.00 på SKYPE)

- **PEAB** presenterte selskapet og sin prosjektadministrasjon (pp-presentasjon).
- **Kontrakt** – skulle underskrives i Båtsfjord i dag men må justeres litt. Kommer rundt pr.e-post.
- **Samspillsfasen**
 - Må være løpende dialog med brukerne for å få innspill til møte 19.desember i Båtsfjord.
 - Det er veldig knapp tid å jobbe med innspill fra 19.desember til 1.februar 2019. Imidlertid tas det sikte på å presentere endelig kostnadsramme og hovedtrekkene i forprosjektrapporten. Endelig ferdigstilling av forprosjektet vil være 01.03.2019.
 - Det er også ønskelig fra kommunen sin side at det lages kuttliste tas med i beslutningsunderlaget til 01.02.2019.
- **Økonomi** - I forhold til et mål om 15.mill i besparelser får PEAB «frie tøylere» til å komme med forslag til innsparinger.
- **Rapportering** – PEAB rapporterer månedlig til Prosjektleder; status i forhold til honorarbudsjet, framdrift, endringer, HMS og andre relevante forhold. Prosjektleder rapporterer videre vil kommunen rundt 8. i hver måned.
- **Møter** - PEAB vil kjøre prosjekteringsmøter ukentlig. Det vil avholdes egne samspillsmøter med representanter fra Prosjekteier og brukere. Trond Henriksen er Båtsfjord kommunes representant. WSP vil også møte. Videre sender PEAB ut møteplan for samspillsfasen når denne er på plass.
- **Bassenget** – Tilbudet til PEAB er basert på at bassengfløyen fungerer som en enhet, også med tanke på tekniske anlegg. PEAB med tekniske fagrådgivere må snarest avklare de stedlige forholdene slik at løsningsforslag kan fremlegges. Det forutsettes at bassenget skal være mest mulig i drift i byggetiden.
- **Tilfluktsrom** – det må gjøres avklaringer rundt eksisterende tilfluktsrom tilknyttet bassengfløyen – må dette videreføres? PEAB gjør undersøkelsene.
- **Tekniske detaljer** – navn på dører etc. må på plass i en egen plan. Dette tas opp på kommende møte.

4 - Alternative skolelokaler

I byggeperioden må 6.- 10.klasse i egne lokaler. 5.klasse blir på Nordskogen skole. Alternativer som ble diskutert:

1. Spres på flere lokaliteter
2. Samles i et bygg eks. på Foma i lokalene der VGS holder til.
3. Settes opp brakkerigg i forbindelse med idrettshallen der en også ser muligheter til sambruk med fasilitetene på idrettshallen og Nordskogen skole.
WSP undersøker muligheten med å organisere dette j.fr. punkt 3. Båtsfjord kommune oversender tegninger over idrettshallen til WSP.

Møte hevet 10.20.

Ronny Isaksen, referent