



REFERAT

Oppdragsnavn: Båtsfjord skole – Samlokalisering av kommunale tjenester

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Møte i styringsgruppen Fase 2 **Møte nr.:** 14

Møtested: Rådhuset, 2 etg

Møtedato: 19.01.2023 **Referat dato:** 20.01.2023

Referent: Richard Flate

Neste møte: Torsdag 16.02.2023, kl. 14.00 (nett møte).

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Lone Johnsen	LJ	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Rådmann – leder av gruppen	
Tom Børje Eriksen	TBE	Linken Næringshage	Prosjektkoordinator	X
Inna Kristiansen	IK	Båtsfjord kommune	Representerer de ansatte	X
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Sektorleder MUNT	X
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Oppdragsleder	

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
0.00	<p>Kommentarer forrige referat</p> <p>Ingen mottatte kommentarer.</p>	INFO	
0.01	<p>Status i prosjektet og gjennomgang av forrige månedsrapport</p> <p><u>Status</u></p> <p>✓ Månedsrapport gjennomgått i møtet.</p> <p>Status i sak fra Statsforvalters oppheving av vedtak:</p> <p>Frist på høringsbrev har gått ut. Sektormyndigheter har ikke kommet med merknader eller innsigelser om midlertidig disp. Disp.søknad forberedes nå til behandling i teknisk styre.</p> <p>Nytt møte for vedtak i disp.søknad er nå estimert til være i start av februar 2023.</p> <p>Viser til månedsrapport og de aktuelle formelle brev for mer informasjon.</p>		
5.02	<p>Skilting av bygget og navn til skolen</p> <p>Ulike løsninger for skilting av byggeprosjektet ble diskutert. Kan det være en del av kunstprosjektet?</p> <p>Kan en navnekonkurranse være aktuelt for å finne beste navn på det nye bygget?</p> <p>Vi tar opp saken ved neste SG-møte.</p> <p>17.03.22</p> <p>Arkitekten vil foreslå plasseringer av skilt på bygget. Det viktigste her at vi klarer å legge opp lys og styring til skiltingen.</p> <p>Navneforslag på den nye skolen må løftes opp i et KS-møte eller workshops.</p> <p>21.04.22</p> <p>Dette arbeidet pågår, og vil knyttes opp imot kunstprosjektet</p> <p>09.06.22</p> <p>Hvordan tenker SG for seg navngivning til det nye bygget?</p> <p>Signalene er at navnet på bygget må representere bredden av nasjonaliteter og kultur i Båtsfjord. Det ønskes at navnet blir best mulig forankret i av alle brukere av bygget</p> <p>Det ble besluttet i møtet at IK tar ansvaret for å håndtere prosessen med skolene der en idemyldring kan foregå, og at dette også kan få bidrag fra kunstprosjektet.</p>	RF	INFO
		IK	

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
18.08.22	Plassering og utforming foreslås av prosjektleder til neste møte.	RF	
22.09.22	Plassering bestemt iht. vedlagte skisse. (vedlegg 2) Det legges opp strøm til skissert plassering. Utforming av skilt tas etter navngivning på bygget.		
	IN etablerer en navnekomite for å gjennomføre blant annet en navnekonkurranse i lokalsamfunnet. Navnekomitens oppgave blir da å legge frem det beste navnet på det nye bygget frem for styringsgruppen for endelig godkjenning.		
20.10.22 – 17.11.22	Navnekonkurranse pågår. Tas opp i neste SG-møte.		
14.12.22 – 16.02.23	Innsamling til navnekonkurranse pågår ut januar 2023.		
	Navnekomiteen plukker ut de 3 beste forslagene. Forslagene legges ut på høring, og det stemmes over de 3 alternativer.		
	Skjema for navnestemming utarbeides av EN og legges ut på kommunens hjemmeside.		
	Offentliggjøring av det nye navnet klart til Båtsfjordmessa 2023. Premiering til beste forslagsstiller.		
19.01.22	<i>Fristen går ut 31.01.23. Espen sender påminnelse på navnekonkurranse på hjemmeside og sosiale medier. Alle navneforslag går over til navnekomite ved frist slutt.</i>	EN	
10.02	Tett bygg markering (kranselag/mønsås)		
	Planlagt i uke 43 - 25.10 kl. 14.00-16.00		
	<ul style="list-style-type: none"> Kl. 14.00 – 15.00 - befaring på bygget for de som interessert. I og med at vi skal inn gjennom en port er det viktig at alle møter opp til fastsatt tid. Kl. 15.00 – 16.00 – mønsås/kranselag hvor det vil bli bespisning i regi av HNAS. Alle arbeider i prosjektet vil også være med på denne delen. Mulighet for at det blir en tale. 		
	Antall deltagere fra byggherre siden: WSP: 1 person Administrasjon kommune: 5 Kommunestyret: 20 (?)		



Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
	Styringsgruppe: 5 Brukerkoordinatorer: 10 Media: 1 person		
	Estimert totalt: 42 stk.		
	Prosjektleder utsender invitasjon via Outlook, og ber der om en bekreftelse på deltagelse innen 11.10.22.	RF	Uke 39
	Invitasjonen er personlig.		
	20.10.22 Markeringen er utsatt på grunn av milepæl har blitt utsatt til månedsskiftet november /desember. Ny dato fastsettes i samarbeid med entreprenør.		
	17.11.22 Markeringen vurderes utsettes til disp.sak avklares.		
	14.12.22 Markering settes til midten av februar 2023.		
	19.01.23 <i>Avtalt at markering blir i uke 9 (01.03.23). PL sender ut invitasjon. Markeringen blir primært internt i prosjektet.</i>		
11.01	Organisasjonsutvikling skole Det pågår nå organisasjonsutvikling på skole prosjektet. Dette påløper det kostnader for, og gjennomføres av Avec/Aske Prosjektutvikling. Bestiller her er oppvekstsjef. Neste samling blir i november 2022. Disse kostnadene føres på skoleprosjektet. Prognosene for det resterende arbeidet er at org.utviklingen vil pågå frem til 2025. Det vil si lenge etter skolebygget er ferdig. Det pågående og resterende arbeidet inkl reisekostnader er nå på <u>2 272 000,- eks mva.</u> Det gis KS støtte til store deler av arbeidet. De stønadsberettigede midlene er beregnet til kr 1 728 00,- eks mva. Det vil si at kommunen selv har en egenandel på kr <u>544 000,- eks mva.</u> Saken behandles først i ledermøte der oppvekstsjef får uttalt seg.		
	17.11.22-19.01.23		

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
	<i>Skolen og oppvekstsjef vurderer behov for videre organisasjonsutvikling.</i>		TH
11.02	Organisasjonsmodell for driftsfasen <p>Vi ser et behov for å diskutere og utvikle en organisasjonsmodell for driftsfasen av bygget.</p> <p>Det er flere selvstendige enheter som skal inn, som skole, hjelpetjenester, bibliotek, svømmehall, VGS/LOSA etc. Disse isolert sett kan drifte seg selv, men vi ser et behov for en overordnet driftsmodell av hele bygget. Som helger, kveldstid og arrangementer.</p> <p>Spesielt gjelder det drift av kultursal og fellestjenester.</p> <p>Det lydtekniske anlegget på kultursalen er av god kvalitet, tilpasset målsettingene til kommunen. Men det krever også at salen kan driften av kompetent personell. Drift av kino, arrangementer, konserter etc krever dedikert personell som kan bistå og betjene salen.</p> <p>Dette må det igangsettes en prosess på vedrørende ny organisasjonsmodell og brukermatrise.</p> <p>14.12.22</p> <p>Bygget vil administrativt være underlagt seksjon for oppvekst.</p> <p>Oversikt over arealer og områder som krever eget personell til å drifte.</p> <p>PL sjekker ut om WSP har eksempler på andre liknende prosjekter.</p> <p>Infrastruktur og bruk av bygget. Det settes opp egen møteserie på dette. Oppvekstsjef med flere ledere for de funksjoner deltar.</p> <p>19.01.23</p> <p><i>PL tar en diskusjon med oppvekstsjef angående oppstart av møteserie.</i></p>		RF
13.03	Kunst i skolens hjerte <p>Viser til punkt 12.02.</p> <p>Det skal også komme kunst i skolens hjerte, dersom prosjektet får ekstra midler fra KORO. 2 forslag ble vist i møtet.</p> <p>1: Åmo - tekstiler 2: Arnold Johansen – Materiale i valchromat</p> <p>Se vedlagte forslag for nærmere beskrivelse.</p> <p>Søknad til KORO sendes i februar 2023.</p> <p><i>Etterskrift:</i> Kunstkomite innstilte den 14.12 på alternativ 2.</p>		



Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
	Tas opp på neste SG møte. 19.01.23 <i>Alternativ 1 måtte velges på grunn av akustiske føringer, mens kunst komite har valgt et annet konsept. PL tar en avklaring med kurator angående valg om dette kan omgjøres.</i>		
<hr/> Nye saker <hr/>			
14.01	Videre fremdrift FOMA tomt Reguleringsplan er ferdigbehandlet etter en avklaring på innsigelser. EN undersøker om plan skal ut på en høringsrunde hos politiske utvalg. Deretter kan reguleringsplan på 2 gangs behandling i teknisk styre. EN undersøker internt i administrasjon om prosessen. Haster med hensyn om reguleringsplan kan behandles i KS-møte i februar.	EN	
14.02	Midlertidig parkeringssituasjon Parkeringssituasjonen rundt skolen har ikke vært bra, og til tider kaotisk. PL la frem 5 forslag på parkering, og SG landet på 1 alternativ som kan tilbys ansatte på skolen i byggefasen. EN undersøker med drift om G/S kan brøytes vinterstid. Se vedlegg.		
14.XX	Andre saker <ul style="list-style-type: none">•		

Vedlegg:

1. Månedrapport des 2022 med vedlegg
2. Midlertidig parkering