

Utkast til referat SG-møte skoleprosjektet

<u>Tid/sted:</u>	fredag 3.mai 2019 på kommunestyresalen
<u>Frammøte:</u>	Ketil Pettersen, Bjørn Abrahamsen, Isabelle Wesmajervi, Arild Hammeren, Trond Henriksen, Britt M Hansen, Mirian Olsen, Ronald Wærnes, Maud Nesfeldt og Ronny Isaksen.
<u>Forfall:</u>	Øyvind Hauken, Geir Knutsen, Bente Iversen og May Bente Eriksen (fratrer).

Sak 1 – Velkommen – presentasjon av representantene i styringsgruppa

I kommunestyrevedtak 6.mars 2019 ble styringsgruppen utvidet med 5 representanter (Fagforbundet, bedriftshelsetjenesten, det frivillige kulturliv, samordnet hjelpetjeneste og politisk representant fra opposisjon). I formannskapsmøte 25.mars trakk Ordfører seg som leder av styringsgruppa og Ketil Pettersen velges som ny leder. Utdanningsforbundet har byttet representant der Isabelle Wesmajervi er kommet inn for Atle Larsen. May Bente Eriksen (rektor Nordskogen skole) fratrer da rektor for Båtsfjord skole deltar i gruppen (de har overlappet hverandre).

«Ny» styringsgruppe er da som følger:

1. Ketil Pettersen, gruppeleder Båtsfjord Høyre, politisk representant og leder av gruppa
2. Geir Knutsen, Ordfører, politisk representant
3. Trond Henriksen, rådmann
4. Arild Hammeren, teknisk sjef
5. Øyvind Hauken, skolefaglig rådgiver
6. Bjørn Roger Abrahamsen, rektor Båtsfjord skole
7. Britt Myklebust Hansen, leder Nordskogen barnehage
8. Isabelle Wesmajervi, HTV2 i Utdanningsforbundet
9. Bente Iversen, samordnet hjelpetjeneste
10. Maud Nesfeldt, Båtsfjord bedriftshelsetjeneste
11. Mirian Olsen, representerer HTV Fagforbundet
12. Ronald Wærnes, representant for det frivillige kulturliv
13. Ronny Isaksen, referent og koordinator

Sak 2 - Kort gjennomgang av prosjektets milepæler

Ronny Isaksen gikk gjennom møter og milepæler fra saken ble vedtatt i kommunestyret i desember 2016, til den ble satt på vent i kommunestyremøte 6.mars 2019. Se ellers gjennomgang i vedlagt saksframlegg.

Sak 3 - Gjennomgang av KST-vedtak 6.mars

Leder i styringsgruppa gikk gjennom kommunestyrevedtaket fra 6.mars 2019 med følgende kommentarer:

- I forhold til økonomien i prosjektet er ikke kr.160.mill. et absolutt krav, MEN det var dette som lå i mandatet til styringsgruppa. Om dette endret seg i løpet av prosessen skulle styringsgruppa tatt dette med kommunestyret.

- Mange grupper er ikke blitt hørt i prosessen derfor er styringsgruppa utvidet med flere representanter.
- Alt av dokumentasjon som ikke er underlagt noen form for restriksjoner skal offentliggjøres på kommunens nettside. Under «møtekalender» opprettes det en link hvor publikum kan finne protokoller fra styringsgruppa.
- Alt av uttalelser om prosjektet i regi av styringsgruppa skal håndteres av styringsgruppas leder.

Se også vedtak som ligger i saksframlegg.

Sak 4 - Vurdering av alternativer

Kostnadene i prosjektet er pr. i dag for høye. Administrasjonen har innhentet tall fra eksisterende prosjekt der kostnadene er delt opp på funksjonsnivå. På denne måten kan en ta bort enkelte funksjoner og se hvordan dette innvirker på prosjektkostnaden.

I forhold til kostnader er det to begreper som trenger forklaring:

1. Byggekostnad – summen inneholder kostnader for forprosjekt, rivningskost og kostnad for å sette opp bygget.
2. Byggherrekostnader (prosjektkost) – summen for byggekostnad i tillegg til variable kostnader som marginer, reserver og spesielle kostnader.

Rådmann Trond Henriksen gikk gjennom de forskjellige alternativene ved å endre sammensetningen på funksjoner i eksisterende prosjekt:

Båtsfjord skole - STORSTUA		
Alternativ	Byggekost	Prosjektkost
Uten endringer	199600	262060
Grunnskolefunksjoner, bibliotek og kaldlager	116874	154505
Grunnskolefunksjoner, bibliotek, kaldlager, forsterket avd og basishall	146348	193469
Grunnskolefunksjoner, bibliotek, kaldlager, forsterket avd og kultur	133153	176026
Båtsfjord barnehage		
Alternativ	Byggekost	Prosjektkost
Gjeldende prosjektforslag	52093	68866

Ingen potensielle tilskudd er tatt med i oppsettene.

Sak 5 - Veien videre

Styringsgruppa bør komme med et forslag til kommunestyre. Følgende alternativer ble presentert:

1. Fortsette med gjeldende prosjekt – «fullskala»
2. Redusere funksjoner i eksisterende prosjekt
3. Bruke gjeldende funksjonsprogram i «nytt» prosjekt
4. Starte helt nytt prosjekt

Andre momenter som kan være aktuelle å se på uansett hvordan en velger å videreføre prosjektet:

- Se på alternativ plassering – samlokalisering med idrettshall
- Legge inn nytt basseng
- Gjenbruk av eksisterende skole
- Bruk av jordvarme

Følgende punkter kom fram i diskusjonen om veien videre:

- Involveringen i prosjektet har vært bra for de fleste brukergrupper med unntak av det frivillige kulturliv. Innspill har blitt gitt men ikke tatt med i prosessen.
- Det er skapt en stor usikkerhet etter vedtaket 6.mars rundt gjennomføringen av både skole og barnehage – hva vil skje om prosjektet ikke blir gjennomført?
- Vi må tenke «framtidens skole»! Skolen skal brukes 24/7 der det er ønskelig å inkludere flere funksjoner inn i skolen (samordnet hjelpetjeneste, kultur etc.) – skolen som et flerbrukshus!
- Uansett alternativ må prislappen ned.
- Hva med et oppvekstsenter der en samler alle funksjonene inkludert barnehage?
- Skal samarbeidet med WSP videreføres? Prosessen med å samle to skoler i en er allerede startet.
- En kommunal eiendomsstrategi bør på plass og gå parallelt med denne prosessen.

Oppsummering – representantene i styringsgruppa går tilbake til sine organisasjoner og diskuterer hvilke innspill/løsninger styringsgruppa skal gi til kommunestyret i sitt videre arbeid med «En skole – En barnehage». Styringsgruppa jobber for å framme en sak i kommunestyret 12.juni. Neste møte i gruppa er satt til mandag 27.mai kl.12.00 på kommunestyresalen.

Båtsfjord 5.mai 2019.

Ronny Isaksen, referent.